T 26 09 13491 Preventiva, Troca de Cabeamento RJ45 e Conservação de Portais

Luiz Henrique Barbosa Silva (Brazil)

Solicitante

Nome	Luiz Henrique Barbosa Silva
País	Brazil
Matrícula do funcionário	03784221203
Login de rede	lbarbosa3
E-mail	luiz.barbosa@elis.com
Direção	Tecnologia da Informação
Sala (Solicitante)	Unknown

Detalhes

Breve descrição	Preventiva, Troca de Cabeamento RJ45 e Conservação de Portais
Tipo de incidente	Request
Categoria	Software
Subcategoria	Installation

Localização

País	Brazil
Localização	Unknown

Planejamento

Impacto	External Customer
Urgência	Not able to work
Prioridade	P2 High
Data alvo	17 de Setembro de 2026 20:20
Tempo de processamento	1 day
Em espera	Não

Processamento

Grupo de operadores	BR-IT Center West
Operador	Luiz Henrique Barbosa Silva
Status	Completed
Resolvido(a)s	Sim
Data de resolução	16 de Setembro de 2026 20:23
Fechado(a)s	Não
Tempo registrado	08:00

Pedido

Luiz Henrique Barbosa Silva 16 de Setembro de 2026 20:26

EBSERH - Hospital Universitário João de Barros Barreto:
Necessidade e Objetivo:
Solicitação de atendimento técnico presencial para execução de manutenção preventiva, limpeza dos vidros, substituição de cabos de rede (RJ45) e parametrização dos portais de leitura.
Justificativa / Por quê:

1. **Estabilidade de Conexão:** Necessidade de substituição dos cabos RJ45 para mitigar degradação do sinal de rede e evitar perda de pacotes durante a transmissão de dados.
2. **Conservação e Desempenho:** Realização de limpeza técnica nos vidros e estruturas dos portais para evitar interferências ópticas e acúmulo de sujidade nos sensores/leitores, garantindo o tempo de vida útil dos equipamentos e a precisão do sistema.

Ação

Luiz Henrique Barbosa Silva 16 de Setembro de 2026 20:26

Manutenção preventiva, instalação, troca de cabeamento de rede RJ45 e limpeza dos portais concluídas com validação de leitura.
Ações Executadas:
1. Infraestrutura e Cabeamento de Rede:

- Substituição dos cabos de rede RJ45 defeituosos/desgastados por novos patch cords.
- Organização e acomodação do cabeamento para evitar tensão e acidentes.

2. Manutenção Preventiva e Conservação Física:

- Limpeza técnica especializada nos vidros de proteção e visores dos portais.
- Inspeção dos componentes internos, reaperto de conexões e remoção de resíduos da estrutura.

3. Instalação, Configuração e Testes:

- Execução do processo de instalação e parametrização lógica do sistema nos portais.
- Testes de continuidade de rede e verificação de enlace de dados.
- Validação operacional com testes de leitura direta no portal.

Status e Conclusão:
A infraestrutura de rede foi restabelecida e os portais encontram-se limpos, configurados e operando sem falhas

de comunicação.
Atendimento finalizado e serviço homologado no local.

Informação

Data do registro	16 de Setembro de 2026 20:20	Solução padrão	Não há solução padrão vinculada
Tempo de processamento efetivo	00:03		
Tempo de processamento ('em espera')	00:00		
Tempo de processamento ajustado	00:03		
'Resolvido' tempo de processamento	00:00		
'Andamento' tempo de processamento	00:03		
Tempo registrado	08:00		

Ticket Details

Objects

Engineer	Não
No notifications	Não
Partially Validated	Não
Reacted Time	0.0
Escalation Time	0.0
Adjusted Duration	0.0
Exclude from SLA	Não

Equipment

Production Losses	Não

Prioritisation

Weighted Shortest Job First (WSJF)	0.0
L2 Resolution Time	0.0

Additional Information

Supply Chain

Internal Mistake?	Não
Quantity	0.0
Value	0.0

All Functions

Chasing Counter	0.0
Reopened	Não
Reassignment Time	0.0
Supplier Assign Time	0.0
First Time Resolution	Não
Use Priority Matrix	Não